



Compte-rendu de chantier

Projet Moulin des Coeurs — CR n°1 — 11/12/2024

Opération : Surélévation et rénovation d'un appartement

Adresse : Rue des Moulins – 75005 Paris

Maîtrise d'œuvre

Vincent Galand – Kalm – Demo
vincent@kalm.ai – +33698198295
Absent | Convoqué à la prochaine réunion

Maîtrise d'ouvrage

Hadrien Hovine –
hovinehadrien@gmail.com – +33657837638
Présent | Convoqué à la prochaine réunion

Intervenants

P • Présent / ABS • Absent / E • Excusé / R • Représenté

INTERVENANT	PRÉSENCE	PROCHAINE RÉUNION
BET FLUIDE		
Isabelle Pichelingat – BET Fluide isabelle.pichelingat@gmail.com – +33678496757	E	Convoqué
Entreprise		
Bernard De Paulis – Plomberie du Bois bernard.depaulis@gmail.com – +33608404031	P	Convoqué
Entreprise		
Olivier Glorion – TCE – IDF vincent@kalm.ai – +33598198294	E	Convoqué


Informations importantes

Prochaine réunion : 18/12/2024 à 08:30

Informations importantes : Code boîte à clé – 35ABC

Tâches et avancement

LOT N°0 – INSTALLATION DE CHANTIER

TÂCHE	RESPONSABLE	STATUT
Ensemble de l'appartement		
0.1 Protection parties communes – Fourniture et pose d'un film mousse plastifié de protection pour les poussières et l'eau, scotché soigneusement au TESA pour en assurer l'étanchéité sans abîmer les surfaces protégés avec une colle d'adhésif trop agressive. – Zones concernées: sol / mur / plafond des circulation horizontales et verticale dans les parties communes suivant les besoins du chantier et plan de repérage. Commentaire du 29/11/2024 : Vu aujourd'hui sur le chantier	TCE – IDF	À FAIRE
		
0.2 Protection appartement – Fourniture et pose d'un film mousse plastifié de protection pour les poussières et l'eau, scotché soigneusement au TESA pour en assurer l'étanchéité sans abîmer les surfaces protégés avec une colle de scotch trop agressive. – Zones concernées: sol / mur / plafond suivant plan de repérage.	TCE – IDF	À FAIRE
0.3 Coupure générale Eau – Fermeture de la vanne d'arrêt du compteur principale. Déconnexion des réseaux d'alimentations et évacuations d'eaux pour dépose des équipements et démolitions.	TCE – IDF	À FAIRE
0.4 Coupure radiateur – Coupure du réseaux d'eau de chauffage de chaudière gaz. Si chaudière collective, couper au niveau de l'arrivée générale en accord avec la copropriété avant vidange des réseaux de chauffage.	TCE – IDF	À FAIRE
0.5 Installation électrique de chantier – Mise en place d'un coffret électrique de chantier règlementaire pour l'utilisation de toutes les entreprises présentes sur le chantier. – Mise hors tension des réseaux existants pour les démolitions et la sécurité des intervenants.	TCE – IDF	À FAIRE

0.6

Curage réseaux électriques

– Curage des réseaux obsolètes, rapportés et inutiles, ou gênant pour la démolition des ouvrages concernés.

TCE – IDF

À FAIRE

0.7

Curage équipements

– Après coupure des réseaux, dépose des équipements de sanitaires, salle de bain, cuisine, rangements divers.

TCE – IDF

À FAIRE

0.8

Curage revêtements non collés

– Dépose et évacuation des sols non collés: parquet flottant, moquette, autres...

TCE – IDF

À FAIRE

0.9

Curage revêtements type carrelage

– Dépose des carrelages et faiences collés quand nécessaire si pas de doublage de prévu aux murs, et non possible de conserver au sol par rapport aux seuils de portes.

TCE – IDF

À FAIRE

0.10

Curage revêtements souples ou parquets collés

– Arrachage des revêtements et décapage mécanique des résidus de colles tenaces.

TCE – IDF

EN COURS



KBIS – 31:10:2024.pdf

0.11

Evacuations des déchets

– Tri, mise en sacs et évacuation des déchets en centre de tri adapté, compris balayage final après les démolitions.

TCE – IDF

TERMINÉ